

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

13/03/2019

Página 1 de 1

Obra: 003 - CÂMARA DE VEREADORES DE SERAFINA CORRÊA
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

Endereço: AVENIDA ARTHUR OSCAR, ESQUINA RUA ORESTES ASSONI
 Cidade: SERAFINA CORRÊA

		ETAPAS										
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor	15.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,83
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	Valor	0,00	42.241,97	63.362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.604,92
	Perc.	0,00 %	40,00 %	60,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. SUPRA-ESTRUTURA	Valor	0,00	0,00	86.729,12	202.367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.097,06
	Perc.	0,00 %	0,00 %	30,00 %	70,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. PAREDES E PAINÉIS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	97.307,05	0,00	0,00	97.307,05	145.960,58	145.960,58	486.535,26
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
5. COBERTURAS E PROTEÇÕES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	96.275,99	96.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	192.551,98
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
6. REVEST., FORROS, MARCENARIA E SERRALH., PINTURAS E TRAT. ESPECIAIS	Valor	0,00	12.361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37.085,50	49.447,34	74.171,01	74.171,01	247.236,69
	Perc.	0,00 %	5,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	15,00 %	20,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
7. PAVIMENTAÇÕES	Valor	0,00	0,00	29.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58.844,84	78.459,78	29.422,42	196.149,46
	Perc.	0,00 %	0,00 %	15,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	30,00 %	40,00 %	15,00 %	100,00 %
8. INSTALAÇÕES E APARELHOS	Valor	0,00	5.892,26	5.892,26	5.892,26	11.784,53	11.784,53	11.784,53	11.784,53	11.784,53	41.245,84	117.845,27
	Perc.	0,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	35,00 %	100,00 %
9. LIMPEZA FINAL	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,55	1.819,55
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	15.559,83	60.496,06	185.406,75	208.260,20	205.367,57	108.060,52	48.870,03	217.383,76	310.375,90	292.619,40	1.652.400,02
	Perc.	0,94 %	3,66 %	11,22 %	12,60 %	12,43 %	6,54 %	2,96 %	13,16 %	18,78 %	17,71 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	15.559,83	76.055,89	261.462,64	469.722,84	675.090,41	783.150,93	832.020,96	1.049.404,72	1.359.780,62	1.652.400,02	
	Perc.	0,94 %	4,60 %	15,82 %	28,43 %	40,86 %	47,39 %	50,35 %	63,51 %	82,29 %	100,00 %	